

| 施工机械检查验收表(履带吊机强夯机) |                                                                                      |      |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 工程名称               |                                                                                      |      |      |
| 设备编号               |                                                                                      | 验收日期 |      |
| 序号                 | 检查项目                                                                                 |      | 检查结果 |
| 一                  | 外观部分                                                                                 |      |      |
| 1                  | 灯光正常、仪表正常,齐全有效                                                                       |      |      |
| 2                  | 设备的固定连接牢固,无明显缺陷,设置防风、防雨、防晒等防护装置                                                      |      |      |
| 3                  | 主要受力结构件(如主梁、端梁、吊具横梁等)不应整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹                                              |      |      |
| 4                  | 起重机明显部位应有清晰的额定起重量标志;有质量技术监督部门的安全检验合格标志                                               |      |      |
| 5                  | 液压油箱过滤装置、软管连接、管路接头、阀组无漏油情况                                                           |      |      |
| 6                  | 起重钢丝绳无断丝、断股,润滑良好,直径缩径不大于10%                                                          |      |      |
| 7                  | 液压油缸受力状况良好,安全限位装置无损坏,液压系统安全溢流阀、平衡阀和液压锁正常                                             |      |      |
| 二                  | 安全防护部分                                                                               |      |      |
| 1                  | 各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时能自动复位,并且在中位不得因震动产生离位                                                |      |      |
| 2                  | 钢丝绳绳端固定应牢固、可靠,压板固定时压板不少于2个,除固定钢丝绳的圈数外,卷筒上至少应保留2圈钢丝绳作为安全圈;                            |      |      |
| 3                  | 钢丝绳的绳端固定装置应有防松或者自紧的性能,用金属压制接头固定时,接头不应有裂纹;楔块固定时,楔套不应有裂纹,楔块不应松动;用绳卡固定时,绳卡安装正确,绳卡数应满足要求 |      |      |
| 4                  | 起重机械应有警示音响信号,并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到                                                   |      |      |

|                                                           |                                                                  |     |       |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| 5                                                         | 动力驱动的起重机（液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构应当设置可靠的制动装置                     |     |       |        |
| 6                                                         | 制动器的零部件不得有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷(制动片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉时应报废)，液压制动器无漏油现象 |     |       |        |
| 7                                                         | 桁架臂式起重机应设置臂架低位和臂架高位幅度限位开关，以及防止臂架反弹后翻的装置                          |     |       |        |
| 8                                                         | 钢丝绳变幅机构须设置防臂架后倾装置，钢丝绳变幅机构卷筒应设置可靠的自锁装置，并工作正常                      |     |       |        |
| 9                                                         | 吊钩、卷筒及滑轮无裂纹，无乱绳现象                                                |     |       |        |
| 10                                                        | 吊钩应设置防止吊物意外脱钩的闭锁装置                                               |     |       |        |
| 11                                                        | 起重量—幅度指示器正常。                                                     |     |       |        |
| 12                                                        | 力矩限制器（安全载荷限制器）装置灵敏可靠                                             |     |       |        |
| 13                                                        | 起升高度限位器的报警切断动力功能正常                                               |     |       |        |
| 三                                                         | 设备人员的资料证件                                                        |     |       |        |
| 1                                                         | 有产品合格证、特种设备检验合格证                                                 |     |       |        |
| 2                                                         | 操作人员的操作证                                                         |     |       |        |
| 验收结论：<br>1、符合验收程序，同意使用（ ）<br>2、不符合验收程序，重新组织验收（ ）<br>3、补充： |                                                                  |     |       |        |
| 验收人签字                                                     | 现场负责人                                                            | 安全员 | 设备管理员 | 设备操作人员 |
|                                                           |                                                                  |     |       |        |

年 月 日